



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
JALAN DATUK SETIAMAHARAJA UJUNG NO. 02 - PEKANBARU

Pekanbaru, 15 November 2018

Nomor : ~~AD~~ /DPUPR/RTH/XI/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Klarifikasi dan Informasi Pekerjaan  
Pembangunan Area Parkir dan  
Taman Rumah Dinas Walikota

Kepada Yth :  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Utama  
Kota Pekanbaru

di -

PEKANBARU

Menindaklanjuti surat dari Direktur Pengawasan Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Propinsi Riau Nomor 001/Konf./DPR-BPKP.RIAU/XI/2018 tanggal 02 November 2018 perihal Mohon Klarifikasi, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Selaku PPID Utama Nomor : PPID/XI/2018/003 tanggal 12 November 2018 perihal Permohonan Klarifikasi tentang Paket Kode Lelang 3223019 Pekerjaan Pembangunan Area Parkir dan Taman Rumah Dinas Walikota, bersama ini kami informasikan kemajuan pekerjaan dilapangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan Area Parkir dan Taman Rumah Dinas Walikota, berdasarkan Kontrak Nomor 03/KONTRAK/APBD/PEMB/PUPR-RTH/2018 tanggal 06 September 2018 pelaksana pekerjaan CV. Bina Cipta Mandiri, yang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender dimulai tanggal 06 September 2018.
2. Berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas bahwa fisik pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke sepuluh baru mencapai bobot 11,187 %, sementara sesuai rencana kontrak yang tertuang dalam Time Schedule Pekerjaan seharusnya di minggu kesepuluh tersebut harus sudah 63,821 %, jadi pekerjaan mengalami keterlambatan 52,634 %.
3. Tindaklanjut dari keterlambatan pekerjaan tersebut, kami telah memberikan teguran secara lisan dan surat teguran pertama kepada Kontraktor pelaksana agar segera mempercepat dan mengejar keterlambatan pekerjaan dilapangan.
4. Informasi dari kontraktor bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan mengalami keterlambatan dikarenakan dalam waktu  $\pm$  2 bulan ini sering hujan, sulit pengambilan tanah timbun diquary sehingga terjadi keterlambatan dalam pengerjaan penimbunan tanah lahan parkir, untuk melakukan pekerjaan yang lain seperti pemasangan paving blok sangat tergantung dengan selesainya penimbunan dan pengerasan terlebih dahulu (foto terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 November 2018

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Pekanbaru

KABID PERTAMANAN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen



**EDWARD RIANSYAH, SE, MM**

NIP. 19850223 200902 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pekanbaru Sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
3. Tim TP4D Kejaksaan Negeri Pekanbaru
4. Pertinggal,-



