



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772569
Website : www.banjarbarukota.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Dari : Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Tanggal : 8 Juli 2025
Nomor : 922/ 14 /Adbang/SETDA/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Ijin Pelaksanaan Monitoring Ke SKPD Dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru

I. Persoalan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Monitoring Pengelolaan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Gawi Sabarataan pada tanggal 8 juli 2025, dan laporan data fisik pembangunan yang bersumber Dana dari APBD Tahun 2025 pada setiap SKPD melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG).

II. Praanggapan

Sehubungan dengan persoalan diatas, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan perlu melaksanakan monitoring terhadap kevalidan/keabsahan data tersebut.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

1. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

IV. Analisis

1. Berdasarkan hasil laporan dari seluruh SKPD tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan perlu melaksanakan monitoring fisik dimulai dari 0% - 100%.
2. Untuk mendukung tercapainya output pelaksanaan pembangunan Kota Banjarbaru proyek yang bersumber dari Dana APBD Kota Banjarbaru.

V. Kesimpulan

Maka dari itu perlu dibuat Surat Perintah Tugas sebagai dasar petugas yang akan melaksanakan monitoring dilapangan, agar capaian hasil fisik

pembangunan yang bersumber dari Dana APBD Kota Banjarbaru dapat di evaluasi.

VI. Saran

1. Mohon Persetujuan pelaksanaan kegiatan Monitoring terhadap paket-paket pekerjaan fisik yang baru selesai dilaksanakan proyek yang mendukung visi misi Wali Kota Banjarbaru.
2. Apabila Bapak sepakat dan setuju dengan jadwal tersebut (terlampir), maka dimohonkan dengan hormat kepada Bapak berkenan untuk memberikan persetujuan.

Plt. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,



Hj. Renyta Setyawati, SP., MT
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19711010 199803 2 009

Disposisi :

Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pj. Sekretaris Daerah
YTH. Pj. Sekda <u>MOHON PERSETUJUAN</u> t 8/7-21	Acc 8/25 7/7

LAMPIRAN PELAKSANAAN MONITORING
REALISASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Nama SKPD	Jumlah Paket Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 227.200.000,00	APBD
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD
3	Dinas Kesehatan	7 Paket	Rp 3.159.856.000,00	APBD
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Paket	Rp 157.500.000,00	APBD
5	Dinas Lingkungan Hidup	11 Paket	Rp 4.338.793.000,00	APBD
6	Kelurahan Guntung Payung	1 Paket	Rp 164.500.000,00	APBD
7	Kelurahan Komet	1 Paket	Rp 128.800.000,00	APBD
8	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Paket	Rp 128.800.000,00	APBD
9	Kelurahan Loktabat Utara	1 Paket	Rp 128.800.000,00	APBD
10	Kelurahan Mentaos	2 Paket	Rp 142.100.000,00	APBD
11	Kelurahan Sungai Ulin	2 Paket	Rp 137.550.000,00	APBD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772569
Website : www.banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 12 Juli 2025

Nomor : 000.3.6/195/VII/ADBANG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru TA 2025

Yth. (Daftar SKPD Terlampir)

di -
Banjarbaru

Dalam rangka optimalisasi penyerapan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2025 serta untuk menindaklanjuti persetujuan Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru atas Telaahan Staf dari Bagian Administrasi Pembangunan nomor : 922/134/Adbang/SETDA/2025 hal Mohon Ijin Pelaksanaan Monitoring Ke SKPD Dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru tanggal 8 Juli 2025, maka dengan ini Bagian Administrasi Pembangunan akan melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Bulan April tahun 2025 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 dengan Realisasi Fisik (0%-100%). Pelaksanaan Monitoring dimulai pada tanggal : 14 – 25 Juli 2025, selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Untuk kelancaran pelaksanaan monitoring/kunjungan lapangan tersebut diminta Kepala SKPD dapat menginformasikan kepada PPK Kegiatan agar dapat mempersiapkan data pekerjaan termasuk realisasi fisik dan keuangannya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Pj. Sekretaris Daerah Kota
Banjarbaru,



SIRAJONI
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR SKPD

Nomor : 000.3.6/195/VII/ADBANG/2025
Tanggal : 12 Juli 2025
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru TA 2025

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru
3. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
6. Kelurahan Guntung Payung
7. Kelurahan Komet
8. Kelurahan Landasan Ulin Timur
9. Kelurahan Loktabat Utara
10. Kelurahan Mentaos
11. Kelurahan Sungai Ulin

Pj. Sekretaris Daerah Kota
Banjarbaru,



SIRAJONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197506101995011001

LAPORAN HASIL MONITORING
PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
REALISASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

A. Dasar Pelaksanaan :

- 1. Telahaan Staf Nomor 922 / 134 / Adbang / SETDA / 2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Mohon Ijin Pelaksanaan Monitoring ke SKPD Dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru.
- 2. Surat Tugas Nomor 000.3.6 / 196 / VII / ADBANG / 2025 tanggal 12 Juli 2025

B. Waktu Pelaksanaan :

- Hari : Senin – Jum’at dan Senin – Jum’at
- Tanggal : 14 – 18 Juli dan 21 – 25 Juli 2025
- Jam Pelaksanaan : Menyesuaikan dengan SKPD terkait

C. Pelaksana Monitoring :

- 1. Hj. Renyta Setyawati, SP, MT → Plt. Kapala Bagian Administrasi Pembangunan
- 2. Evelina Rahmi, ST, M.IL → Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Jasman, SST → Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 4. Romy Rahmadani, A.Md → Pranata Komputer Mahir
- 5. Hj. Rumiah, S.Sos → Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 6. Faridi Rahmani, S.Pd → Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

D. Hasil Monitoring :


1. Hari Senin, tanggal 14 Juli 2025

a. Dinas Lingkungan Hidup

- Nama Pekerjaan : Pergantian Atap Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Alamat : Jl. Trikora / Soekarno Hatta No 8
Kelurahan Loktabat Selatan
- Pagu Anggaran : Rp.91.350.000,-
- Nama Pelaksana : CV. Mawar Jaya Lestari
- Nomor Kontrak : 000.3.2 / 056 / Set-Umpeg / DLH / 2025
- Tanggal Kontrak : 30 April 2025
- Nilai Kontrak : Rp.89.929.000,-
- Waktu Pelaksanaan : 15 Hari Kalender
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Keuangan : Rp.89.929.000,- (100%)



Foto Bersama
pihak Dinas Lingkungan Hidup
dengan Tim Monitoring



Papan Proyek Pergantian Atap Kantor
Dinas Lingkungan Hidup

	
Plafon (0%) sebelum diganti terbuat dari bahan gypsum	Plafon (100%) setelah diganti terbuat dari bahan PVC
	
Atap (0%) sebelum dilakukan pergantian dan penambalan pada sambungan tembok dan atap	Atap (100%) sebelum dilakukan pergantian dan penambalan pada sambungan tembok dan atap

Nama Pekerjaan : Rehab Aula dan Musholla Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Alamat : Jl. Trikora / Soekarno Hatta No 8

Kelurahan Loktabat Selatan

Pagu Anggaran : Rp.181.318.000,-

Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap perencanaan, untuk rehab aula direncanakan akan ditambah luasan dengan merekayasa lahan disamping aula itu sendiri, sedangkan untuk rehab musholla direncanakan akan mengganti wallpaper dan membuat mihrab.

	
Dokumentasi 0% aula Dinas Lingkungan Hidup sebelum dilakukan rehab	



Dokumentasi 0% Musholla Dinas Lingkungan Hidup sebelum dilakukan rehab

Nama Pekerjaan : Rehab TPS Purnama
 Alamat : Jl. Purnama Ujung Kelurahan Komet
 Pagu Anggaran : Rp.73.840.000,-
 Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masyarakat tidak setuju adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) diareal pemukiman mereka sebab menimbulkan bau yang menyengat dengan tampilan yang sangat terbuka dan kondisi air lindi yang menggenang di jalan umum saat terjadi hujan, pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi dan pemaparan tentang green desain TPS yang akan dibangun, akan tetapi masyarakat tetap tidak menyetujui adanya pembangunan tersebut.



Foto Bersama
pihak Dinas Lingkungan Hidup
dengan Tim Monitoring





Dokumentasi 0% TPS Purnama sebelum dilakukan rehab

Nama Pekerjaan : Pembangunan Pagar Pengaman Sumber Mata Air
Alamat : Jl. Perambaian III RT.30 RW.07 dan Jl. Dukuh Jaya RT.10
RW.07 Kelurahan Sungai Ulin
Pagu Anggaran : Rp.199.705.000,-
Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses
pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 0% Pembangunan Pagar Pengaman Sumber Mata Air sebelum dilakukan pelaksanaan

2. Hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Pekerjaan	: Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD
Alamat	: Jl. Trikora No.1 Kelurahan Kemuning
Pagu Anggaran	: Rp.140.700.000,-
Nama Pelaksana	: CV. Khalisa Vaya Utama
Nomor Kontrak	: 000.3.2 / 211 / SPK / BPBD / 2025
Tanggal Kontrak	: 29 April 2025
Nilai Kontrak	: Rp.140.250.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 Hari Kalender
Realisasi Fisik	: 100%
Realisasi Keuangan	: Rp.140.250.000,- (100%)

	
Foto Bersama pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tim Monitoring	Papan Proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	
Tampilan lobby kantor BPBD (0%) sebelum rehab	Tampilan lobby kantor BPBD (100%) setelah rehab

Nama Pekerjaan : Rehab Gudang dan Ruang Tim Reaksi Cepat (TRC)
Alamat : Kantor BPBD Jl. Trikora No.1
Kelurahan Kemuning
Pagu Anggaran : Rp. 180.900.000,-
Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena setelah dilakukan perencanaan pembangunan gudang dan rehab ruang tim reaksi cepat diketahui bahwa dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga perlu tambahan dana yang diusulkan pada anggaran belanja tambahan (ABT) TA 2025.



b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Nama Pekerjaan : Rehab Ruangan Gudang Arsip Disdagperin
Alamat : Jl. Panglima Batur Barat Kelurahan Komet
Pagu Anggaran : Rp.159.000.000,-
Nama Pelaksana : CV. Syifa Bersaudara Banjarbaru
Nomor Kontrak : 000.3 / 207 / SPK / III / DISDAGPERIN
Tanggal Kontrak : 5 Mei 2025
Nilai Kontrak : Rp.157.543.027,-
Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 100%
Realisasi Keuangan : Rp.- (0%)
Catatan :
Belum dapat merealisasikan anggaran karena ada syarat kelengkapan spj untuk pencairan yang belum lengkap.



	
Tampilan Gudang Arsip kantor Disdagperin (0%) sebelum rehab	Tampilan Gudang Arsip kantor Disdagperin (100%) sebelum rehab

3. Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025

a. Dinas Kesehatan

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Lanjutan Tahap II PKM BBS
Alamat	: Jl. Lanan Kelurahan Kemuning
Pagu Anggaran	: Rp.2.291.520.000,-
Nama Pelaksana	: CV. Akbar Bintang Perkasa
Nomor Kontrak	: 000.3 / 1409 / YanSDK / Dinkes
Tanggal Kontrak	: 29 April 2025
Nilai Kontrak	: Rp.2.271.955.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 120 Hari Kalender
Realisasi Fisik	: 80%
Realisasi Keuangan	: Rp.455.299.782,- (20,04%)

Catatan :

Pembangunan lanjutan tahap II ini terdiri dari beberapa pekerjaan diantaranya adalah pembuatan fasad depan dan samping gedung, drainase keliling gedung ± 106 m, selasar keliling gedung, rumah IPAL dengan ukuran (10,5 m x 3 m) dibagian barat gedung PKM BBS, rumah B3 dengan ukuran (5,5 m x 6 m) dibagian barat gedung PKM BBS, rumah genset dengan ukuran (3,5 m x 4,5 m) dibagian timur laut gedung PKM BBS, parkir ambulance dengan ukuran (7 m x 9 m) bagian barat gedung PKM BBS, pos satpam dengan ukuran (3 m x 4,5 m) dibagian timur laut gedung PKM BBS, pemasangan paving halaman depan, dan taman dibagian utara gedung PKM BBS.

	
Foto Bersama pihak Dinas Kesehatan dengan Tim Monitoring	Papan Proyek Pembangunan Lanjutan Tahap II Puskesmas Banjarbaru Selatan



Pembuatan Fasad PKM BBS



Pembuatan Fasad PKM BBS



Pembuatan Drainase Keliling Gedung



Pembuatan Selasar Keliling Gedung



Pembangunan Rumah IPAL



Pembangunan Rumah B3



Pembangunan Rumah Genset



Pembangunan Parkir Ambulance

	
Pembangunan Pos Satpam	Pemasangan Paving Block dan Taman

Nama Pekerjaan : Rehab Puskesmas Guntung Manggis
 Alamat : Komplek Agis Residence Kelurahan Guntung Manggis
 Pagu Anggaran : Rp.140.296.000,-

Catatan :
 Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Dalam hal ini rehab yang dilakukan adalah perbaikan atap DAK yang merembes sehingga terdapat beberapa kebocoran yang menyebabkan rusaknya plafon dan terganggunya aktifitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

	
Foto Bersama pihak Puskesmas Guntung Manggis dengan Tim Monitoring	Dokumentasi tampilan Puskesmas Guntung Manggis

Nama Pekerjaan : Rehab Puskesmas Landasan Ulin Timur
 Alamat : Jl. Kenanga Kelurahan Landasan Ulin Timur
 Pagu Anggaran : Rp.147.680.000,-

Catatan :
 Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Dalam hal ini rehab yang dilakukan adalah perbaikan atap DAK yang merembes sehingga terdapat beberapa kebocoran yang menyebabkan rusaknya plafon dan terganggunya aktifitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Puskesmas Landasan Ulin Timur	Dokumentasi tampilan Puskesmas Landasan Ulin Timur

Nama Pekerjaan
:
Rehab Puskesmas Guntung Payung

Alamat
:
Jl. Suka Maju RT.11 Kelurahan Landasan Ulin Barat

Pagu Anggaran
:
Rp.147.680.000,-

Nama Pelaksana
:
CV. Tata Laksana Konstruksi

Nomor Kontrak
:
000.3.2 / 3172NanSDK / Dinkes

Tanggal Kontrak
:
25 Juni 2025

Nilai Kontrak
:
Rp.147.500.000,-

Waktu Pelaksanaan
:
45 Hari Kalender

Realisasi Fisik
:
0%

Realisasi Keuangan
:
Rp.- (0%)

Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena baru selesai tahapan proses pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Puskesmas Guntung Payung	SPK Pekerjaan Rehab Puskesmas Guntung Payung

4.
Hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025
- a.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
- Nama Pekerjaan
:
Pembuatan Rangka Baliho Kampung Pelangi

Alamat
:
Bantaran Sungai Kemuning Kelurahan Guntung Paikat

Pagu Anggaran
:
Rp.78.302.000,-

Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Kendalanya masih dilakukan identifikasi titik lokasi penempatan rangka baliho tersebut.

	
Foto Bersama pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Kampung Pelangi Banjarbaru

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Ruang Arsip Kantor DISPORABUDPAR
Alamat	: Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Komet
Pagu Anggaran	: Rp.96.560.000,-
Nama Pelaksana	: CV. Anugerah Raudhah
Nomor Kontrak	: 870 / 049 / SPK / KTI-SEKT / DISPORABUDPAR / 2025
Tanggal Kontrak	: 11 Juni 2025
Nilai Kontrak	: Rp.95.339.700,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 Hari Kalender
Realisasi Fisik	: 100%
Realisasi Keuangan	: Rp. 95.339.700,- (100%)
Catatan :	Pembangunan Ruang Arsip Kantor DISPORABUDPAR ini dilengkapi dengan rak arsip.

	
Foto Bersama pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tim Monitoring	Dokumentasi (100%) Pembangunan Ruang Arsip Kantor DISPORABUDPAR
	
Tampak Depan Ruang Arsip Kantor DISPORABUDPAR	Pengadaan Rak Arsip

Nama Pekerjaan : Pembangunan Musholla Kantor DISPORABUDPAR
Alamat : Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Komet
Pagu Anggaran : Rp.113.600.000,-
Nama Pelaksana : CV. Wahyu Pratama
Nomor Kontrak : 870 / 028 / SPK / KTI-SEKT / DISPORABUDPAR / 2025
Tanggal Kontrak : 11 Juni 2025
Nilai Kontrak : Rp.111.882.800,-
Waktu Pelaksanaan : 40 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 100%
Realisasi Keuangan : Rp.111.882.800,- (100%)
Catatan :
Pembangunan Musholla Kantor DISPORABUDPAR ini sudah dilengkapi dengan tempat wudhu, yang berada didepan musholla tersebut.



Foto Bersama pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tim Monitoring



Dokumentasi (100%) Pembangunan Musholla Kantor DISPORABUDPAR



Tampak Depan Musholla Kantor DISPORABUDPAR



Pembuatan Mihrab Musholla Kantor DISPORABUDPAR



Pemasangan Plafon Musholla Kantor DISPORABUDPAR



Tempat Wudhu Musholla Kantor DISPORABUDPAR

Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung Kantor DISPORABUDPAR
Alamat : Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Komet
Pagu Anggaran : Rp.147.400.000,-
Nama Pelaksana : CV. Mawar Jaya Lestari
Nomor Kontrak : 870 / 008 / SPK / KTI-SEKT / DISPORABUDPAR / 2025
Tanggal Kontrak : 16 April 2025
Nilai Kontrak : Rp.146.467.000,-
Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 100%
Realisasi Keuangan : Rp.146.467.000,- (100%)
Catatan :
Rehab gedung kantor DISPORABUDPAR ini adalah pekerjaan merehab ruangan sub bagian keuangan dan ruangan bidang pariwisata, yaitu memperluas ruang, memperbaiki plafon, pintu, dinding, lantai, dan mengganti mebel.

	
Dokumentasi (0%) sebelum dilaksanakannya perluasan ruangan	Dokumentasi (100%) setelah dilaksanakannya perluasan ruangan
	
Dokumentasi (100%) Pergantian Plafon	Dokumentasi (100%) Pergantian Pintu
	
Dokumentasi (100%) Rehab Dinding	Dokumentasi (100%) Pergantian Lantai dan Mebeler

5. Hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2025

a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Nama Pekerjaan : Pembuatan Jalan Paving Block Demplot
UPT BPP Banjarbaru

Alamat : Komplek Kelapa Gading II Gang Muslim
Kelurahan Sungai Ulin

Pagu Anggaran : Rp.70.000.000,-

Nama Pelaksana : CV. Jaya Bersaudara

Nomor Kontrak : 03-SPK / Paving – BPP.Bjb

Tanggal Kontrak : 16 Mei 2025

Nilai Kontrak : Rp.69.617.800,-

Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.69.617.800,- (100%)



Foto Bersama pihak UPT BPP Banjarbaru
dengan Tim Monitoring



Dokumentasi (100%) Pembuatan Jalan
Paving Block Demplot UPT BPP
Banjarbaru

Nama Pekerjaan : Pembuatan Jalan Paving Block Demplot
UPT BPP Landasan Ulin

Alamat : Jl. Sidomulyo Selatan Kelurahan Landsan Ulin Timur

Pagu Anggaran : Rp.87.500.000,-

Nama Pelaksana : CV. Mustika Daras

Nomor Kontrak : 04-SPK / Paving – BPP.LU

Tanggal Kontrak : 16 Mei 2025

Nilai Kontrak : Rp.87.223.400,-

Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.87.223.400,- (100%)



Foto Bersama pihak UPT BPP Landasan
Ulin dengan Tim Monitoring



Papan Proyek Pembuatan Jalan Paving
Block Demplot UPT BPP Landasan Ulin

	
Dokumentasi (0%) Pembuatan Jalan Paving Block Demplot UPT BPP Landasan Ulin	Dokumentasi (100%) Pembuatan Jalan Paving Block Demplot UPT BPP LU

6. Hari Senin, tanggal 21 Juli 2025

a. Dinas Lingkungan Hidup

Nama Pekerjaan : Bangunan Fasilitas Umum (Alat Fitnes Outdoor)

Alamat : Areal RTH Al-Munawarah Jl. Trikora No.9
Kelurahan Kemuning

Pagu Anggaran : Rp.50.000.000,-

Nama Pelaksana : CV. Global Jaya

Nomor Kontrak : #EP-01JY2TQFJ3J7ND5D9AYBPHQF3S

Tanggal Kontrak : 30 Juni 2025

Nilai Kontrak : Rp.45.510.000,-

Waktu Pelaksanaan : 8 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.- (0%)

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 100% Bangunan Fasilitas Umum (Alat Fitnes Outdoor) setelah dilakukan pelaksanaan

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Tempat Kerja (Pool Armada)

Alamat : Jl. Gotong Royong Ds Guntung Upih
Kelurahan Loktabat Selatan

Pagu Anggaran : Rp.2.499.200.00,-

Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 0% Pembangunan Gedung Tempat Kerja (Pool Armada) sebelum dilakukan pelaksanaan

Nama Pekerjaan

: Pembangunan Pagar dan Urugan PDU Loktabat Utara

Alamat

: Jl. Pondok Mangga 3
Kelurahan Loktabat Utara

Pagu Anggaran

: Rp.198.800.000,-

Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses
pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 0% Pembangunan Pagar dan Urugan PDU Loktabat Utara sebelum dilakukan pelaksanaan

7.

Hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Nama Pekerjaan

: Pembangunan Musholla Pasar Bauntung

Alamat

: Jl. RO Ulin Kelurahan Loktabat Selatan

Pagu Anggaran

: Rp.291.375.000,-

Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses
pelelangan / e-puschasing / penunjukan langsung.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Pasar Bauntung Banjarbaru	Dokumentasi tampilan Pasar Bauntung Banjarbaru

Nama Pekerjaan : Pemasangan Pagar Pujasera Guntung Paikat
 Alamat : Jl. Taman Gembira Selatan RT.005 RW.001
 Kelurahan Guntung Paikat
 Pagu Anggaran : Rp.130.824.045,-
 Catatan :
 Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena adanya kesalahan pada awal penginputan rekening belanja modal yang seharusnya hanya rekening belanja pemeliharaan, hal ini akan diperbaiki pada anggaran belanja tambahan (ABT).

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Pasar Pujasera Guntung Paikat	Dokumentasi tampilan Pasar Pujasera Guntung Paikat

Nama Pekerjaan : Pemeliharaan Los Buah Pasar Liang Anggang
 Alamat : Jl. Sukamara No.111 Kelurahan Landasan Ulin Utara
 Pagu Anggaran : Rp.185.616.720,
 Catatan :
 Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena adanya kesalahan pada awal penginputan rekening belanja modal yang seharusnya hanya rekening belanja pemeliharaan, hal ini akan diperbaiki pada anggaran belanja tambahan (ABT).

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Pasar LAURA Liang Anggang	Dokumentasi tampilan Pasar LAURA Liang Anggang

Nama Pekerjaan : Pengaspalan Halaman Pasar Ulin Raya
Alamat : Jl. A. Yani KM 24 Kelurahan Landasan Ulin Timur
Pagu Anggaran : Rp.280.137.600,-
Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena adanya kesalahan pada awal penginputan rekening belanja modal yang seharusnya hanya rekening belanja pemeliharaan, hal ini akan diperbaiki pada anggaran belanja tambahan (ABT).

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Pasar Ulin Raya	Dokumentasi tampilan Pasar Ulin Raya

8. Hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025
a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nama Pekerjaan : Pembuatan Ruang Gudang / Ruang Arsip
Gerai Pelayanan Publik Kelurahan Syamsudin Noor
Alamat : Jl. A. Yani KM.26 Kelurahan Syamsudin Noor
Pagu Anggaran : Rp.174.944.000,-
Catatan :
Penganggaran untuk pekerjaan pembuatan ruang gudang / ruang arsip di Gerai Pelayanan Publik Kelurahan Syamsudin Noor tersebut sebenarnya masuk di anggaran belanja tambahan (ABT), jadi tidak bisa dilaksanakan pada anggaran belanja murni 2025

Nama Pekerjaan : Pembuatan Taman Gerai Pelayanan Publik
Kelurahan Syamsudin Noor
Alamat : Jl. A. Yani KM.26 Kelurahan Syamsudin Noor
Pagu Anggaran : Rp.48.848.000,-
Catatan :
Pekerjaan pembuatan taman pada Gerai Pelayanan Publik Kelurahan Syamsudin Noor ini belum bisa dilaksanakan karena anggaran kas pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat pada bulan September 2025.

	
Dokumentasi tampilan Gerai Pelayanan Publik	Dokumentasi (0%) Pembuatan Taman pada Gerai Pelayanan Publik

Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Gudang Negara Sederhana
Gerai Pelayanan Publik Kelurahan Syamsudin Noor

Alamat : Jl. A. Yani KM.26 Kelurahan Syamsudin Noor

Pagu Anggaran : Rp.26.241.600,-

Nama Pelaksana : CV. Wahyu Pratama

Nomor Kontrak : 000.3.2 / 299 – SET / DPMPTSP

Tanggal Kontrak : 3 Juli 2025


Nilai Kontrak : Rp.26.010.463,-

Waktu Pelaksanaan : 25 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.26.010.463,- (100%)

Catatan :
Pekerjaan rehabilitasi gudang negara sederhana ini adalah pergantian plafon karena rusak berat (runtuh).

	
Foto Bersama pihak Gerai Pelayanan Publik dengan Tim Monitoring	SPK Rehabilitasi Gudang Negara Sederhana pada Gerai Pelayanan Publik Kelurahan Syamsudin Noor
	
Dokumentasi (0%) setelah dilakukan Pergantian Plafon	Dokumentasi (100%) setelah dilakukan Pergantian Plafon

b. Dinas Kesehatan

Nama Pekerjaan : Rehab Puskesmas Liang Anggang

Alamat : Jl. Suka Maju RT.11 Kelurahan Landasan Ulin Barat

Pagu Anggaran : Rp.147.680.000,-

Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Dalam hal ini rehab yang dilakukan adalah perbaikan atap DAK yang merembes sehingga terdapat beberapa kebocoran yang menyebabkan rusaknya plafon dan terganggunya aktifitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Puskesmas Liang Anggang	Dokumentasi tampilan Puskesmas Liang Anggang

9. Hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025

a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Lapangan Olahraga Komplek Klause Reppe

Alamat : Jl. RO Ulin Kelurahan Loktabat Selatan

Pagu Anggaran : Rp.100.000.000,-

Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Adanya penambahan atap dan lapangan tenis meja serta kegiatan sosial lainnya.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Lapangan Olahraga Komplek Klause Reppe	Dokumentasi (0%) Rehabilitasi Lapangan Olahraga Komplek Klause Reppe

- Nama Pekerjaan : Pengadaan Atap Lapangan Tenis Idaman

Alamat : Jl. Taman Gembira Timur Kelurahan Guntung Paikat

Pagu Anggaran : Rp.462.420.000,-

Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Kendalanya terdapat perencanaan yang berubah dari pembuatan atap 1 lapangan menjadi pembuatan DED untuk 2 lapangan sekaligus. Karena berubah nama pekerjaan sehingga pekerjaan ini akan dilaksanakan pada anggaran belanja tambahan (ABT).

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Lapangan Tenis Idaman	Dokumentasi (0%) Pengadaan Atap Lapangan Tenis Idaman

Nama Pekerjaan : Pemasangan Paving Block Di Halaman Belakang GOR Rudy Resnawan

Alamat : Jl. Trikora Kelurahan Kemuning

Pagu Anggaran : Rp.180.000.000,-

Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Halaman Belakang GOR Rudy Resnawan	Dokumentasi (0%) Pemasangan Paving Block Di Halaman Belakang GOR Rudy Resnawan

Nama Pekerjaan : Rehab Lapangan Volly

Alamat : Jl. Kebun Karet RT.078 RW.007 Kelurahan Loktabat Utara

Pagu Anggaran : Rp.60.000.000,-

Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih tahap proses perencanaan. Kendalanya adanya pergantian perencanaan dari rehab lapangan Volly menjadi rehab lapangan Balogo. Karena berganti nama pekerjaan sehingga pekerjaan ini akan dilaksanakan pada anggaran belanja tambahan (ABT). Rehab yang dilakukan pada lapangan Balogo ini adalah pemasangan lantai granit.

	
Dokumentasi Tim Monitoring di Lapangan Balogo	Dokumentasi (0%) Rehab Lapangan Balogo

10. Hari Jum'at, tanggal 25 Juli 2025
- a. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
- Nama Pekerjaan : Pembuatan Pintu dan Tangga Darurat Depo Arsip
- Alamat : Jl. PM. Noor Komplek Permata Indah RT.XII RW.II
Kelurahan Sungai Ulin
- Pagu Anggaran : Rp.60.000.000,-
- Nama Pelaksana : CV. Anugerah Raudhah
- Nomor Kontrak : 000.3.2 / 006.5 / Darpusda / 2025
- Tanggal Kontrak : 23 April 2025

Nilai Kontrak : Rp.59.350.000,-
 Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kalender
 Realisasi Fisik : 100%
 Realisasi Keuangan : Rp.59.350.000,- (100%)
 Catatan :
 Pihak Depo Arsip mengusulkan pelaksanaan pekerjaan ini karena adanya audit dari Kementerian dan merekomendasikan untuk ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan bahaya kebakaran.

	
Foto Bersama pihak Depo Arsip dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak Depo Arsip
	
Dokumentasi (100%) Pembuatan Pintu Darurat pada Depo Arsip	Dokumentasi (100%) Pembuatan Tangga Darurat pada Depo Arsip

No	Yang Melaporkan	Tanda Tangan
1	Hj. Renyta Setyawati, SP, MT	
2	Evelina Rahmi, ST, M.IL	
3	Jasman, SST	
4	Romy Rahmadani, A.Md	
5	Hj. Rumiah, S.Sos	
6	Faridi Rahmani, S.Pd	